



EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	2.4.2	07.01.04.01.02	2005/01	Arranjo urbanístico da Freguesia	A	0	100	0	11/04/2003	31/12/2005	10.000,00	0,00	31.000,00	21.000,00	9.329,28	30.329,28	93,29 %	97,84 %
											10.000,00	0,00	31.000,00	21.000,00	9.329,28	30.329,28	93,29 %	97,84 %
AMR	2.5.2	04.07.01.01	2005/02	Apoio às Colectividade	O	0	100	0	01/01/2005	31/12/2005	9.500,00	0,00	19.900,00	10.400,00	9.500,00	19.900,00	100,00 %	100,00 %
											9.500,00	0,00	19.900,00	10.400,00	9.500,00	19.900,00	100,00 %	100,00 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.01	2005/03	Arranjo urbanístico do Miradouro	A	0	100	0	01/01/2004	31/12/2005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.03	2005/04	Beneficiação da Rua Francisco Almeida Grandella	A	0	100	0	26/09/2004	31/12/2005	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.436,71	10.436,71	94,88 %	94,88 %
											11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.436,71	10.436,71	94,88 %	94,88 %
PPI	2.4.2	07.01.04.04	2005/05	Iluminação Publica	O	0	0	0	26/09/2004	31/12/2004	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.1.1	07.01.03.05.01	2005/06	Obras da Escola primária		0	100	0	26/09/2004	31/12/2005	44.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	43.066,77	71.066,77	97,88 %	98,70 %
											44.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	43.066,77	71.066,77	97,88 %	98,70 %
PPI	2.4.6	07.03.05.01	2005/07	Conservação do Penedo Furado	E	0	100	0	26/09/2004	31/12/2005	830,00	0,00	5.030,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00 %	83,50 %
											830,00	0,00	5.030,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00 %	83,50 %
TOTAL GERAL											76.330,00	0,00	139.930,00	63.600,00	72.332,76	135.932,76	94,76 %	97,14 %

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	2.4.2	07.01.04.01.02	2005/01	Arranjo urbanístico da Freguesia	A	0	100	0	11/04/2003	31/12/2005	10.000,00	0,00	31.000,00	21.000,00	9.329,28	30.329,28	93,29 %	97,84 %
											10.000,00	0,00	31.000,00	21.000,00	9.329,28	30.329,28	93,29 %	97,84 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.01	2005/03	Arranjo urbanístico do Miradouro	A	0	100	0	01/01/2004	31/12/2005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.03	2005/04	Beneficiação da Rua Francisco Almeida Grandella	A	0	100	0	26/09/2004	31/12/2005	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.436,71	10.436,71	94,88 %	94,88 %
											11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.436,71	10.436,71	94,88 %	94,88 %
PPI	2.4.2	07.01.04.04	2005/05	Iluminação Pública	O	0	0	0	26/09/2004	31/12/2004	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.1.1	07.01.03.05.01	2005/06	Obras da Escola primária		0	100	0	26/09/2004	31/12/2005	44.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	43.066,77	71.066,77	97,88 %	98,70 %
											44.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	43.066,77	71.066,77	97,88 %	98,70 %
PPI	2.4.6	07.03.05.01	2005/07	Conservação do Penedo Furado	E	0	100	0	26/09/2004	31/12/2005	830,00	0,00	5.030,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00 %	83,50 %
											830,00	0,00	5.030,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00 %	83,50 %
TOTAL GERAL											66.830,00	0,00	120.030,00	53.200,00	62.832,76	116.032,76	94,02 %	96,67 %

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



EXECUÇÃO ANUAL DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/ Acção	Designação do Projecto/Acção	Forma de Realiza- ção (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual %(a)	Nível de Execução Financ. Global %(b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
AMR	2.5.2	04.07.01.01	2005/02 2005/02.01	Apoio às Colectividade Transferencias para Colectividades	O	0	100	0	01/01/2005	31/12/2005	9.500,00	0,00	19.900,00	10.400,00	9.500,00	19.900,00	100,00 %	100,00 %
TOTAL GERAL											9.500,00	0,00	19.900,00	10.400,00	9.500,00	19.900,00	100,00 %	100,00 %

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração directa
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto